

佛山市益良源食品有限公司建设项目竣工环境保护 验收意见

2025 年 3 月 17 日，佛山市益良源食品有限公司根据《佛山市益良源食品有限公司建设项目验收监测报告》（报告编号：WTF25F01002602K）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门的批复等要求组织对本项目进行验收，验收组踏勘了项目现场，查看了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：佛山市益良源食品有限公司建设项目

建设地址：佛山市南海区西樵镇河岗工业区 11 号

项目性质：新建

建设规模：佛山市益良源食品有限公司建设项目主体工程建成于 2024 年 9 月，本项目总投资 100 万元，租用已建成单层工业厂房，拟定员工人数 8 人，主要从事馅料的生产。项目年产馅料 325 吨，年产值达 300 万元。

验收组成员签名(排名不分先后)：

表 1 项目工程组成表

工程类别	项目名称	工程内容
主体工程	生产车间	炒制区、煮豆区、选豆区、成品间、原料间、风干区、包装区、一般固废暂存点、蒸汽室
辅助工程	办公室、实验室	用于员工办公和产品检验，位于厂房夹层
公用工程	供水	市政供水，主要为员工办公、生活用水、洗豆用水、煮豆用水、清洗用水、冷却水
	排水	生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网引至樵泰污水处理厂；洗豆废水、煮豆废水、清洗废水经“隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR池+清水池”处理工艺处理达标后，排入樵泰污水处理厂；冷却水循环使用不外排
	供电	市政供电
环保工程	生活污水处理设施	化粪池
	生产废水治理设施	“隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR池+清水池”处理工艺
	噪声治理	减震、隔声、消声、降噪设施
	固体废物堆场	设置一般固体废物暂存区，采用地面硬化、防渗处理；一般固废暂存区固废分类存放、处理。一般工业固废统一收集交由专业回收公司回收
配套工程	项目厂内不设员工宿舍和厨房	

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 3 月建设单位委托广州穗蓝环境科技有限公司对佛山市益良源食品有限公司建设项目进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《佛山市益良源食品有限公司建设项目环境影响报告表》，2022 年 5 月 10 日取得佛山市生态环境局关于《佛山市益良源食品有限公司建设项目环境影响报告表》审批意见的函（佛环南樵承[2022]1 号）。项目属于新建项目，于 2024 年 8 月开工建设，2024 年 9 月竣工。建设单位委托佛山市沃特测试技术服务有限公司于 2025 年 2 月验收组成员签名(排名不分先后)：

17 日、2 月 18 日对该项目进行了现场监测，并编制了验收监测报告。

项目在建设和生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资 100 万元，其中环境保护投资 10 万元，占实际总投资 10%。

（四）验收范围

根据广州穗蓝环境科技有限公司编制的《佛山市益良源食品有限公司建设项目环境影响报告表》及佛山市生态环境局关于《佛山市益良源食品有限公司建设项目环境影响报告表》审批意见的相关内容进行现场查勘，对项目的生产规模及配套环保设施进行验收。

二、工程变动情况

项目建设内容经现场核查并对照环评及批复内容，项目的初步设计与竣工后实际建设情况基本一致，无发生变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目主要外排废水为员工生活污水、洗豆废水、煮豆废水、清洗废水，生活污水中的主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮等，生产废水中的主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、LAS 等。项目生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》

验收组成员签名(排名不分先后):

(DB44/26-2001)第二时段三级标准后经市政污水管网进入樵泰污水处理厂处理，项目生产废水经“隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR池+清水池”处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段二级标准后引至樵泰污水处理厂。

(二) 废气

本项目营运期产生的废气主要为煮豆、磨浆、炒制产生的臭气、炒制产生的油烟废气。

(1) 油烟废气

项目油烟废气集气罩收集后经“高效静电油烟净化器”装置，处理后引至楼顶排放，油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型标准。

(2) 臭气

项目臭气加强车间通风，排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中臭气厂界浓度“新改扩建”二级标准，经车间通风扩散、周边绿色植物吸收后，以无组织形式排放。

(三) 噪声

项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，设备噪声水平在70dB(A)~85dB(A)之间。噪声源设备均设置在室内，通过采取隔声、消声、减振和距离衰减等综合治理措施，降低噪声排放；可达验收组成员签名(排名不分先后):

到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值。

（四）固体废物

项目固体废物主要为坏豆、包装废料、废培养基、废水治理设施的污泥和废渣。本项目固体废物的产生量及处置情况如下表：

表 2 项目固体废物的产生量及处置情况一览表

固废类别		利用处置方式及去向
一般工业固体废物	包装废料	废水处理设施隔渣由专用垃圾桶盛装，收集后交由环卫部门处理，包装废料、废培养基、坏豆和废水处理设施产生的污泥分类收集后交由专业回收单位处理
	坏豆	
	废培养基	
	污泥、废渣	

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

公司制定了环境保护管理制度，加强生产、安全和环境管理，确保各类生产和环保设施同步正常运转，杜绝污染事件的发生，满足环境保护的规定和要求；落实了环境影响报告表提出的各项环保对策要求，使污染物排放得到有效的控制，对周围环境的影响很小。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

验收组成员签名(排名不分先后)：

生产废水经“隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR池+清水池”处理后，由市政污水管网引至樵泰污水处理厂处理，尾水排入吉水涌。根据佛山市沃特测试技术有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：项目生产废水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准。

2. 废气

项目废气主要为煮豆、磨浆、炒制产生的臭气、炒制产生的油烟废气。根据佛山市沃特测试技术有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：项目油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目的二级标准限值（臭气浓度 ≤ 20 ）。

3. 厂界噪声

根据佛山市沃特测试技术有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ ）。

4. 固体废物

项目废水处理设施隔渣由专用垃圾桶盛装，收集后交由环卫部门验收组成员签名（排名不分先后）：

处理，包装废料、废培养基、坏豆和废水处理设施产生的污泥分类收集后交由专业回收单位处理。符合减量化、无害化、资源化环保要求。

5. 污染物排放总量

（1）水污染物排放总量控制指标

本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入樵泰污水处理厂集中处理，则该项目水污染物总量控制指标计入樵泰污水处理厂纳污范围的总量控制指标内；项目生产废水经预处理后纳入市政污水管网，排入樵泰污水处理厂集中处理，根据佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果推算项目 COD_{Cr} 排放量为 0.0145t/a、氨氮排放量为 0.00004t/a。该总量指标根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19号），已通过排污权交易取得。

（2）废气污染物排放总量控制指标

无。

（二）环保设施去除效率

1. 废水治理设施

生产废水经“隔油隔渣池+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR池+清水池”处理后，由市政污水管网引至樵泰污水处理厂处理，尾水排入吉水涌。根据佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：项目生产废水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

验收组成员签名(排名不分先后):

第二时段二级标准。

2.废气治理设施

项目废气主要为煮豆、磨浆、炒制产生的臭气、炒制产生的油烟废气。根据佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：项目油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目的二级标准限值（臭气浓度 ≤ 20 ）。

3.厂界噪声治理设施

噪声源设备均设置在室内，通过选用低噪声设备；设备基础做减震设计；保证设备安装的精确、合理的措施，降低噪声排放。根据佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）监测结果显示：厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4.固体废物治理设施

项目废水处理设施废渣、土豆渣分类收集后交由饲料公司回收处理，废水处理设施污泥、包装废料收集后交由专业回收单位处理。

五、工程建设对环境的影响

根据佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）。

验收组成员签名(排名不分先后)：

1、项目油烟废气符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目的二级标准限值。

2、项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ ）的要求。

3、项目生产废水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准

六、验收结论和后续要求

1、验收结论

建设项目执行了环境影响评价制度，环评报告及环评批复手续齐全，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，验收及监测期间各工序正常运行，工况稳定，项目废水、废气、噪声、固体废物均按要求进行建设完成，配套的环保设施可正常运行，佛山市沃特测试技术服务有限公司出具的验收监测报告（报告编号：WTF25F01002602K）显示各项污染物排放指标均合格，该项目达到验收标准，可以通过验收。

2、后续要求

（1）加强基础设施的维护及管理，确保营运期间各项污染物长期稳定达标排放。

（2）建立环保档案，做好资料归档。

验收组成员签名(排名不分先后):

七、验收人员信息

详见签到表。

佛山市益良源食品有限公司（盖章）

年 月 日

验收组成员签名(排名不分先后):